

# PROTOKOL

## o předání a převzetí staveniště

přítomni: viz presenční listina, která je nedílnou součástí tohoto zápisu.

### 1. Základní údaje:

**Název stavby:** II/353 Stáj - Zhoř, 3. stavba, odkopání chrániček NET4GAS  
**Kraj:** Kraj Vysočina  
**Místo stavby:** silnice II/353 a pozemek p. č. 90/37; 276/1; 240/9; 276/1; 275/1; 90/14; 90/38; 83/1; 96/2; 96/3; 83/1; 444/5; 4441/1; 444/17; 443/19 u obce Stáj  
**Katastrální území:** Stáj

**Objednatel:** Kraj Vysočina  
**Sídlo:** Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava  
**zástupce pro věci smluvní:** Ing. Martin Kukla, hejtman  
**zástupce pro věci technické:** Ing. Irena Šedová, Ing. Iveta Hartmanová

**Zhotovitel:** Moravský Plynostav, a.s.  
**Adresa:** Zastávecká 371, 665 01 Rosice  
**zástupce pro věci smluvní:** Ing. Dagmar Ledererová, předseda představenstva  
**zástupce pro věci technické:** Martin Thiel, výrobní ředitel

**Generální projektant:** PROfi Jihlava spol. s r. o.  
Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava

Zástupci zhotovitele na stavbě:

Hlavní stavbyvedoucí: Petr Zourek, tel. 423 449 254  
Zástupce stavbyvedoucího: Petr Olišar  
tel. 606 722 167

Zástupce objednatele pro věci technické: Ing. Irena Šedová, 724 650 237,  
[sedova.i@kr-vysocina.cz](mailto:sedova.i@kr-vysocina.cz)

### 2. Smlouva:

Na zhotovení stavby byla mezi objednatelem a zhotovitelem sepsána Smlouva o dílo číslo 180041 ze dne 27. 08. 2025.

### 3. Realizace stavby:

Zahájení realizace stavby – předání staveniště dle SOD předpoklad 08/2025

Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části do 31. 10. 2025

#### 4. Záruční doba:

Na stavební část: 60 měsíců

#### 5. Stavební povolení, územní rozhodnutí:

Nevydává se.

#### 6. Stručný popis stavby:

Jedná se o kompletní provedení kontrolních odkryvů čel chrániček a navazujících částí potrubí v místech křížení se silnicí II/353. Součástí stavby je geodetické zaměření potrubí a chrániček pro zapracování do PD akce II/353 Stáj – Zhoř, 3 stavba.

Jedná se o 4 ks křížení vedení vysokotlakých plynovodů DN 500, DN 900, DN 900 a DN 1000 se silnicí II/353 u obce Stáj, Kraj Vysočina, okres Jihlava.

Dílo bude provedeno v návaznosti na projektovou dokumentaci rekonstrukce silnice II/353 Stáj – Zhoř, 3. stavba ve stupni DSP a DUSP vypracovanou projekční firmou Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o., Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové, IČO 27466868.

Členění díla:

**DN 500:** S ohledem na rozsah obměny konstrukčních vrstev komunikace a rozsah souvisejících terénních úprav bude nutné provést přeložku plynovodu DN 500. Pro potřeby projektové přípravy bude třeba geodeticky zaměřit průběh potrubí v místech napojení, která budou odhalena kopanými sondami.

**DN 900/I:** Ověřit vytýčením (více bodů v rozsahu šířky stávající komunikace, a na obě strany od komunikace min 20 m; zajistí NET4GAS na vyžádání projektanta), pokud bude hloubka krytí nedostačující, bude potřeba přeložka v trase (výšková).

**DN 900/II:** S ohledem na rozsah obměny konstrukčních vrstev komunikace a rozsah souvisejících terénních úprav bude nutné provést přeložku plynovodu DN 900/II. Pro potřeby projektové přípravy bude třeba geodeticky zaměřit průběh potrubí v místech napojení, která budou odhalena kopanými sondami.

**DN 1000:** Kontrolní odkryv čela chráničky a navazující části potrubí (zajistí NET4GAS na náklady žadatele), a poté bude rozhodnuto o technickém řešení, buď prodloužení chráničky, nebo výměna/přeložka potrubí a to z důvodu ohybů na potrubí. S ohledem na rozšíření silničního náspu bude třeba stávající chráničku prodloužit tak, aby končila min. 2 m za rozšiřovaným silničním náspem, a tím současně také bylo umožněno provádět na plynovodu / chráničce údržbu.

Členění stavebních objektů (dle projektové dokumentace) je následující:

Silnice II/353 Stáj – Zhoř, 3. stavba

PD DUSP – SO 504, vedení DN 500

PD DSP – SO 505, vedení DN 900, DN 900, DN 1000

#### 7. Zabezpečení staveniště:

Zhotovitel zajistí staveniště po celou dobu výstavby dle Smlouvy o dílo a platných předpisů BOZP.

Zhotovitel provede vytýčení prostoru staveniště v terénu před zahájením stavebních prací po dohodě s uživateli dotčených pozemků a provede jejich seznámení rozsahem záborů. Součástí prací je úprava a úklid staveniště po skončení prací, zajištění souhlasu majitele se stavem pozemku po skončení prací, pasportizace pozemků před zahájením prací a po dokončení prací.

Zhotovitel vybaví a zajistí staveniště proti vstupu nepovolaným osobám dle NV č. 591/2006 Sb.

#### 8. Inženýrské sítě:

Zhotovitel zajistí vytýčení inženýrských sítí dle Smlouvy o dílo.

#### 9. Objednatel předal do dnešního dne zhotoviteli:

- Smlouvy uzavřené s vlastníky dotčených pozemků

#### 10. Zhotovitel předá objednateli:

1. Aktualizovaný časový harmonogram stavby bude předán do 16. 9. 2025
2. Pasportizace objízdnych tras a budov bude provedena do 30. 9. 2025

#### Vyjádření objednatele:

Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění prací tak, aby při realizaci díla nedošlo ke zbytečnému omezení provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Majitelé přilehlých nemovitostí musí být řádně a včas informováni o průběhu stavebních prací. Musí být zachován nebo jinak zabezpečen přístup ke všem objektům pro jejich vlastníky. Musí být zachován nebo jinak zabezpečen přístup a příjezd ke všem objektům pro integrovaný záchranný systém.

1. Práce budou prováděny dle Zadávací dokumentace, Smlouvy o dílo a všech povolení, rozhodnutí a vyjádření k této stavbě.
2. Zhotovitel bude dbát pokynů a nařízení odborného dohledu provozovatele/správce sítě. Všechny požadavky a připomínky budou zapsány do Stavebního deníku, případně v samostatném protokolu.
3. Odpady vzniklé v souvislosti se stavbou budou likvidovány v souladu s PD, Smlouvou o dílo a platnou legislativou. Doklady o likvidaci budou předloženy při fakturaci položek skládkového.
4. Změny oproti předané a schválené ZD budou schvalovány za podmínek uvedených ve Smlouvě o dílo.
5. Sklárky vybouraných materiálů si zajistí zhotovitel v souladu s uzavřenou SOD. KD budou pořádány 1x týdně. Četnost KD dle dohody a postupu stavebních prací.
  1. KD se uskuteční dne ..... se srazem v obci Stáj.  
na výzvu zhotovitele
6. Stavební deník bude veden

#### 11. Vyjádření zhotovitele:

12. Vyjádření ostatních účastníků, pp. správců IS:

Bez vyjádření

13. Vyjádření ostatních účastníků předání a převzetí staveniště

14. Závěr:

Dnešního dne objednatel předává a zhotovitel přijímá staveniště výše uvedené stavby. Zhotovitel prohlašuje, že jsou mu známy podmínky užívání staveniště a je si vědom všech důsledků vyplývajících z nedodržení hranic staveniště. Zhotovitel přebírá i všechny povinnosti a záruky ve vztahu k užívání staveniště.

**Skončeno, přečteno a podepsáno.**

V Jihlavě 15. 9. 2025

Za objednatele:

Ing. Irena Šedová



Za zhotovitele:

Petr Zourek



Ostatní účastníci:



## Prezenční listina předání staveniště

<b>Akce</b>	II/353 Stáj - Zhoř, 3. stavba, odkopání chrániček NET4GAS
<b>Datum</b>	15. 9. 2025
<b>Místo</b>	Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava

č.	jméno	organizace	podpis	kontakt
1.	Irena Šedová	Kraj Vysočina		724 650 237 sedova.i@kr-vysocina.cz
2.	Petr Zourek	MOPL a.s.		722 479 257 zourek@mopl.cz
3.	Marie Těmel	Mopl a.s.		74181@mopl.cz 601 576 144
4.	Radou Hradilčev	KSISU p.o.		439 100 835 radou.hradilcu@ksisu.cz
5.	RADKA OPATOVA	KRAJ VYSOČINA		opatova.v@kv-vysocina.cz
6.	MIRKA VANĚKOVÁ	KRAJ VYSOČINA		VANEKOVA.M@KJ-VYSOCINA.CZ
7.	Jozef Píkl	OM kraj Vysočina		724 650 127 pikl.j@kr-vysocina.cz
8.				